

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras a las columnas de la cancha.
Fecha	10- Mayo-2019
Comunidad	Nuevo Sinaí.
Ubicación	
Lugar	C.E.B.G. Nuevo Sinaí.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	1
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Const. Civiles y Servicios Nacionales ADG
Nombre de Part. Externos	Dir. Manuel Vargas,
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar que se cumplan con directrices sobre mejoras.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Los trabajos en esta cancha por parte de MPSA, solo serán realizados como paliativos hasta que Meduca tome las correcciones indicadas al daño que sufren las columnas (corrosión). Dentro de estos trabajos se destacan los siguientes: • A los tubos cuadrados de las columnas, se le realizó limpieza con un cepillo mecánico para retirar la corrosión y se le aplicó 2 manos de pintura anticorrosiva como inhibidor de óxido. • Las columnas están soldadas sobre un plato metálico, lo que ayudó con la estructura nueva a colocar. Se soldaron a este plato. • El refuerzo de las columnas nuevas es de 4#4 con est. #3 @ .30 c.a.c. • Son 9 columnas existentes. Se encamisaron con hormigón reforzados de 3500 psi aprox. El $\varnothing$ de las columnas de concreto es de .30m y la altura de 1.2m.
Seguimiento	Realizar nueva visita a la obra.

Documentación fotográfica.

